



### PENGENDALIAN PELAKSANAAN **AKUNTABILITAS PROGRAM**

**PROGRAM PENGEMBANGAN** INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI **WILAYAH (PISEW)** 

Makassar, 15, November 2021



DR. H. Arman Sahri R. Harahap, SE., Ak., MM., CFE., CFrA., CA., QIA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

### Dasar Hukum dan Peran BPKP



### **Perpres 60/2008**

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

### Perpres 192/2014

Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

### Consulting

(Bimbingan Teknis, Asistensi/Pendampingan, Sosialisasi)

#### **Assurance**

(Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan/Monitoring)





#### Audit Kinerja

Program Kompensasi Subsidi BBM – Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM - IP)

2005-2006

#### Audit Kinerja Basis SPIP

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

2008-2015





#### 2002-2003

Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) - Bidang Air Bersih

Audit Kinerja

Perdesaan (PPIP) Audit Kineria Basis COSO

2007

Program

Pembangunan

Infrastruktur

2016-2020

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Audit Kinerja

Basis IPM

Permintaan Menteri PU

## Sejarah **Audit PISEW**

Permintaan Menko Kesra











PISEV



### Dasar Audit

- Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
- □ Surat Dirjen Cipta Karya Nomor PW.02.04-Dc/336 tanggal 14 April 2020 tentang Permohonan Audit Kinerja Kegiatan PISEW TA 2020

### Tujuan Audit

- Menilai keberhasilanpelaksanaan/penyelenggaraanPISEW oleh Kementerian PUPR
- Memberikan rekomendasi jika dijumpai kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program

#### Pendekatan Audit

Audit PISEW merupakan audit kinerja (*performance audit*) dengan pendekatan *Integrated Performance model* (IPM)





### Sasaran Audit Kinerja PISEW

Menilai keberhasilan pelaksanaan penyaluran dana PISEW yang dijabarkan dalam tiga indikator utama:

- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Ketepatan penyusunan dan penyampaian pelaporan

Identifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan (hambatan pencapaian kinerja).

Identifikasi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.








### Ruang Lingkup Audit Kinerja PISEW



### **AUDITAN**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan unit/instansi pemerintah daerah yang termasuk dalam organisasi pelaksana kegiatan PISEW







### Tepat Sasaran

Indikator Kinerja Utama



Tepat Jumlah

Jasa Konsultansi, Spesifikasi DED/RAB, Pertanggungjawaban dana

### Tepat Waktu

Mobilisasi Konsultan, Penyaluran Dana, Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur

Tepat Ketentuan

Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengadaan Material/Bahan/ Alat oleh BKAD



### Gradasi Keberhasilan

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan per aspek

#### **Berhasil**

Gradasi 85 s.d 100

#### **Cukup Berhasil**

Gradasi 70 s.d 84,99

### **Kurang Berhasil**

Gradasi 50 s.d 69,99

#### **Tidak Berhasil**

Gradasi 0 s.d 44,99







### **AUDIT KINERJA PISEW**





### Anggaran dan Realisasi

No	Jenis Dana	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Dana Rp)	% Realisasi Dana
1.	Dana Bantuan			
	- Wilayah I	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	100
	- Wilayah II	23.400.000.000,00	23.400.000.000,00	100
	Jumlah	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	100
2.	Dana Safeguarding			
	- Wilayah I	2.254.338.000,00	2.110.067.000,00	93,60
	- Wilayah II	3.881.760.000,00	3.689.668.320,00	95,05
	Jumlah	6.136.098.000,00	5.799.735.320,00	94,52
	Jumlah	42.736.098.000,00	42.399.735.320,00	99,21



### **AUDIT KINERJA PISEW**





### Tindak lanjut Hasil Audit

No	Pekerjaan	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Perkerasan Beton	M	11.139,50	11.139,50	100
2.	Perkerasan Sirtu	M	52.553,37	52.553,37	100
3.	Jalan Tanah	M	5.800	5.800	100
4.	Perkerasan Telford	M	2.180	2.180	100
5.	Drainase	M	1.846	1.846	100
6.	Saluran Irigasi	M	1.950	1.950	100
7.	Perkerasan Conblock	M	200	200	100
8.	Gelegar Besi	M	2	2	100
9.	Plat Duicker	Buah	30	30	100
10.	Talud	M	16.551,68	16.551,68	100

### **UJI PETIK AUDIT**

JUMLAH PENERIMA DANA PISEW

JUMLAH UJI PETIK

%

**KABUPATEN** 

16

4

25,00

**KECAMATAN** 

61

17

27,87

Cakupan wilayah uji petik kecamatan hanya 27,87% disebabkan adanya perubahan lokasi kabupaten yang diuji petik karena adanya pandemi Covid-19





### Capaian Kinerja PISEW Tahun 2019 dan 2020



Capaian kinerja PISEW Sulsel
TA 2020
: 89,03% (Berhasil)

Destan	Capaian Kinerja %		
Uraian	2019	2020	
Pelaksana Program			
• Provinsi	86,50	92,19	
Kecamatan	80,64	86,92	
Total	82,99	89,03	
Keterangan	Cukup Berhasil	Berhasil	

Penilaian Indikator Utama Kinerja "Skor 89,03" AKTIVITAS UTAMA "89,03" PERENCANAAN"34,74"

PELAKSANAAN "45,26"

PELAPORAN "9,03"

INDIKATOR UTAMA KINERJA "89,03" EFEKTIVITAS & EFISIENSI PELAKS PROG "78,00"

PELAPORAN "9,03"

KETAATAN PERATURAN PER-UU "2,00"

# PENILAIAN KINERJA TERHADAP PELAKSANA KEGIATAN PISEW

Kinerja
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)

Kinerja Tenaga Ahli Provinsi (TAPr)

Kinerja Fasilitator Masyarakat (FM)

## PENILAIAN KINERJA TERHADAP PELAKSANA KEGIATAN PISEW

PPK SKOR "95,36" PERENCANAAN "17,82"

PELAKSANAAN "65,33"

PELAPORAN "12,00"







### **TEMUAN AUDIT KINERJA PISEW**



N0.	Jenis Permasalahan	Lokas	Lokasi	
	Jenis Fermasalanan	Kabupaten	BKAD	
1	Mark Up HOK dan Harga Material	Jeneponto	2	
		Soppeng	5	
		Luwu	2	
2	Sisa Dana Belum Disetor ke Kas Negara	Jeneponto	3	
		Soppeng	5	
		Luwu	7	
3	Pekerjaan Sudah Rusak	Jeneponto	1	
		Soppeng	4	
		Luwu	3	



### Hambatan Kinerja PISEW TA 2020

KO!

- □Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
- ■Kelemahan Penilaian Risiko;
- ■Kelemahan Aktivitas Pengendalian.
- ■Kelemahan Informasi dan Komunikais;
- □Kelemahan Pemantauan dan Monev.



Penerapan sistem pengendalian intern di Setiap Jenjang Pelaku PISEW







### **TERIMA KASIH**

### Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan



@bpkp\_sulsel



(0411) 590591

